社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金 令和06年11月29日

計画の	名称 黒石市におけ	る循環のみちの実現(重点計画)								
計画の非	間 令和03年	度 ~ 令和07年度 (5年間)						重点配分対	象の該当	0
交付対	象 黒石市							•	•	
計画の	目標 下水道整備を	行い、安全・安心、快適な暮らしを実現	し、良好な環境を創造する。							
全体事	業費(百万円)	合計 (A + B + C + D)	275 A	275 B	0 C	0 D	0 効果促進事	業費の割合 C / (A + B + C	+ D)	0 %
							•		·	
				i	計画の成果目標(定量的指標	票)				
番号								定量的指標の現況値及び目標	値	
шЭ			定量的指標の定義	及び算定式			当初現況値	中間目標値	最終	8目標値
							R3当初	R5末	R7末	
1		率を86.5%(R3当初)から88.6%(R7末	.)に増加させる。							
	下水道区域内普及						86%	87%	88%	
	処理人口(人)/7	水道区域内行政人口(人)								
							T	1		
								T		
							T	T		
	備考等	個別施設計画を含む -	国土強靱化を含む -	定住自立圏を含む -	連携中枢都市圏を含む	- 流域水循環計画を含む -	地域再生計画を含む -	避難確保計画の策定	避難行動要支援	者名簿の提供

1

		事業 地域 交付 直接				= 314 +	12 F		要素となる事業名	事業内容	市区町村名/	事業実	施期	間(年度)	全体事業費	費用	個別施設計画
基幹事業(大)	番号		種別		間接		種別 1	種別 2	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名						策定状況
		一体的に	実施する	ことによ		される効果			1	1	•						1
		備考															
水道事業	A07-001	下水道	一般	黒石市	直接	黒石市	管渠(新設	中部・北部・南部汚水枝	L=2,055m 200	黒石市				275		-
							汚水)		線								
				l	1	1	1								l.		
											小計				275		
															_		
											合計				275		
											Пы				213		
			1		1	T	1			1							_
			_			1			T	T					1		
					_					_							_
			1	I	1	1	1	ı	1	1	1				1		1
						<u> </u>	1			<u> </u>							

1 案件番号: 0000613991

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	R03	RO4	R05	(14,113)
配分額 (a)	34	30	25	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	34	30	25	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	
支払済額 (e)	34	30	19	
翌年度繰越額 (f)	0	0	6	
うち未契約繰越額(g)	0	0	6	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	24	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場	-	-	入札不調の結果を踏まえた	
合その理由			設計積算の見直し	

案件番号: 0000613991