

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年05月30日

計画の名称	黒石市歴史的景観形成計画												
計画の期間	平成30年度 ~ 令和04年度 (5年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	黒石市												
計画の目標	黒石の陣屋町として発展した歴史・文化を守り育みながら、生活文化に根ざした「こみせ」を活用・再生し、まちの魅力や価値の向上に資するまち並みの創出を図ります。 「こみせ」の修景や再生をはじめ、歴史的まち並みとの調和に配慮した建物の修景整備など、官民連携・協働によるまち並みづくりを進めます。 歩きやすさや歴史的まち並みに配慮した歩行空間づくりを進め、住民や来街者等様々な人が心地よく歩いて楽しめる環境づくりを進め、回遊性の向上に努めます。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	49	A	49	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標(定量的指標)	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H30)	(R2)	(R4)
1	中町地区の観光施設年間入込み客数の増加			
	中町地区の観光施設年間入込み客数 人/年	29000人	31000人	33000人
2	「こみせ」の再生による街なみ形成			
	「こみせ」の再生および建物の修景件数 件/年	0件	2件	5件

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	A16-001	住宅	一般	黒石市	直接	黒石市	-	-	中町周辺地区街なみ環境 整備事業	整備方針策定、事業計画策定 、設計、道路美装化、修景施 設整備	黒石市						49	1.51	-	
												小計						49		
											合計						49			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 事業担当課にて評価を実施	事後評価の実施時期 令和5年度
	公表の方法 市ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により最終目標値を下回ったが、歴史的まち並みとの調和に配慮した修景整備により、まちの魅力や価値の向上につながった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後の方針としては、引き続き修景整備を実施し中町地区の観光施設入込み客数の増加に努める。また、道路美装化を行い歩きやすさや歴史的まち並みに配慮した歩行空間づくりを進め回遊性の向上を図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	中町地区の観光施設年間入込み客数の増加	
	最終目標値	33000人
	最終実績値	32033人
2	「こみせ」の再生および建物の修景件数	
	最終目標値	5件
	最終実績値	4件